

Số: 112/BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO TUẦN

Tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 15/8 đến ngày 22/8/2022)

Căn cứ Thông báo số 41/TB-VPUBND, ngày 07/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại họp giao ban với UBND huyện, thành phố về tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày 26/01/2022;

Thực hiện Công văn số 675/VPUBND-KT, ngày 11/3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:

1. Về công tác đăng ký doanh nghiệp (DN):

- Có 17 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 88,1 tỷ đồng (tăng 08 DN so với tuần trước); có 21 đơn vị trực thuộc DN đăng ký hoạt động (tăng 18 đơn vị so với tuần trước); giải thể 21 DN (giảm 29 DN so với tuần trước, trong số 50 DN giải thể của tuần trước thì có 44 DN là giải thể bắt buộc do thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu DN), tạm ngừng hoạt động 04 DN và thông báo giải thể 06 DN (tuần trước: thông báo giải thể 03 DN, tạm ngừng hoạt động 01 DN).

- Lũy kế từ đầu năm đến ngày 19/8/2022, thành lập mới 518 DN với tổng số vốn đăng ký là 3.757,8 tỷ đồng; giải thể 376 DN (trong đó có 317 DN giải thể bắt buộc do thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu DN), tạm ngừng hoạt động là 224 DN và tái hoạt động 140 DN. Số DN đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh ước khoảng 4.700 DN.

2. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:

- Tổng hợp ý kiến Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp Tỉnh về dự án “Phát triển chuỗi quán ăn xuyên lục địa” của Công ty Cổ phần Ambroyal.

- Làm việc với Hội Nông dân Tỉnh về công tác phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Tổ hợp tác và Hợp tác xã do Hội quản lý.

- Tham gia đoàn làm việc với Công ty Foxlink Việt Nam.

- Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Thông báo gia hạn tiếp nhận bài thi cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đồng Tháp 2022.

- Tham dự Hội thảo “Ứng dụng cầm nang quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”; Dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh.

3. Tình hình khôi phục dự án đầu tư tư nhân:

3.1. Từ đầu năm 2022 đến nay tiếp nhận **hồ sơ Đề xuất đầu tư của các doanh nghiệp theo Luật Đầu tư (Sở KH&ĐT đã và đang tổ chức lấy ý kiến để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét):** 67 dự án.

Tuy nhiên, **chỉ có 15 dự án** đã có ý kiến về chủ trương như sau:

a. UBND Tỉnh chấp thuận nhà đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng;

b. Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 713 tỷ đồng;

c. UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn đầu tư là 941 tỷ đồng;

d. UBND Tỉnh chấp thuận **hình thức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cho 06 dự án;**

đ. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án, với tổng vốn đầu tư là 468 tỷ đồng (không trùng dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh).

3.2. Các hồ sơ đề xuất dự án còn lại (**52 hồ sơ**): chưa đáp ứng theo quy định nên phúc đáp Nhà đầu tư, đã có ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh giao các đơn vị thực hiện, đang phối hợp lấy ý kiến các Sở ngành và địa phương hoặc đang đề nghị hướng dẫn của Bộ, ngành,...

3.3. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 (tính đến ngày 19/8/2022) có **60** dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư/ chấp thuận nhà đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư: **7.512** tỷ đồng:

- Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 1.223 tỷ đồng.

- Dự án đang triển khai xây dựng: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 2.267 tỷ đồng.

- Dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư: 27 dự án, tổng vốn đầu tư là 3.929 tỷ đồng (trong đó có 13 dự án đang chậm thực hiện các thủ tục, nhà đầu tư đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện).

- Dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án: 01 dự án, vốn đầu tư 93 tỷ đồng.

3.4. Ngoài ra, tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thu hút, hỗ trợ thủ tục đầu tư trên địa bàn Tỉnh, kết nối với các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu đầu tư như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn JFC Nhật Bản, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm, Tập đoàn Masterise;...

(Đính kèm Biểu số 3 và 02 phụ lục danh mục dự án từ 2020 - 2022)

4. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022:

4.1. Tổng số kế hoạch vốn năm 2022 (kể cả vốn năm 2021 kéo dài chuyển sang) của Tỉnh là **5.752,835 tỷ đồng** (kể cả 48,3 tỷ đồng vốn vay lại), cụ thể:

a. Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang: 655,708 tỷ đồng.

b. Kế hoạch vốn năm 2022: **5.097,127 tỷ đồng**. Đến nay, đã phân khai 100% kế hoạch.

4.2. Kết quả giải ngân và ước giải ngân cả năm:

a. Giải ngân đến ngày 30/7/2022 là **1.794,455 tỷ đồng/5.752,835 tỷ đồng, đạt 31,19% cao hơn 12,95%** so với cùng kỳ (giải ngân đến ngày 30/7/2021, đạt **18,24%**).

+ Trường hợp, không kể 655,708 tỷ đồng phần vốn năm 2021 kéo dài chuyển sang (do Trung ương thông báo vào ngày 19/5/2022) và phần vốn 106 tỷ đồng được UBND Tỉnh giao vào ngày 22/6/2022 và 100 tỷ đồng nguồn thu sử dụng đất, **thì địa phương giải ngân đạt 32,52%**.

+ Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì địa phương giải ngân đạt 40,39% > 31,19% (theo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo). Lý do:

(1). Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa tổng hợp vốn ngân sách Trung ương năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 665,708 tỷ đồng và phần vốn tăng thu XSKT, số dự dự toán là 546,565 tỷ đồng. Tổng cộng các nguồn này là 1.212,273 tỷ đồng (hiện tại, giải ngân đạt 21,61%).

(2). Địa phương giao vốn năm 2022 cao hơn Thủ tướng giao là 84,905 tỷ đồng và tỷ lệ giải ngân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính là giá trị giải ngân chia cho tổng số vốn Thủ tướng giao, thay vì chia cho tổng số vốn địa phương giao.

b. Ước giải ngân cả năm 2022:

Theo báo cáo của các **Chủ đầu tư ước giải ngân cả năm đạt 93,95%**, cao hơn 18,39% so với cùng kỳ (năm 2021, đạt 76,56%).

- Trường hợp, không kể 100 tỷ đồng nguồn thu sử dụng đất, do hiện tại Sở Tài chính đang thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 16/UBND-ĐTĐD ngày 13/01/2022 và Công văn số 67/UBND-ĐTĐD ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh, **thì địa phương giải ngân đạt 95,62%**.

- Phần vốn ODA dự kiến giải ngân không hết khoảng 184,219 tỷ đồng, đề nghị UBND Tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ

tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp, để chuyển sang địa phương khác đang có nhu cầu giải ngân.

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Nội dung	KH năm 2022	Giá trị giải ngân đến ngày 30/7/2022		Ước giải ngân cả năm 2022	
			Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
	TỔNG SỐ	5.752.835	1.794.455	31,19%	5.405.034	93,95%
A	Kế hoạch vốn năm 2022	5.097.127	1.625.291	31,89%	4.764.727	93,48%
A.1	Giao ngay từ đầu năm	4.550.562	1.534.632	33,72%	4.218.162	92,70%
I	Vốn ngân sách địa phương	3.375.262	1.229.647	36,43%	3.227.081	95,61%
1	Vốn ngân sách tập trung	1.036.485	349.942	33,76%	1.017.984	98,21%
	- Cấp Tỉnh quản lý	531.239	176.243	33,18%	531.239	100,00%
	- Cấp Huyện quản lý	505.246	173.699	34,38%	486.745	96,34%
2	Nguồn thu sử dụng đất	800.000	294.231	36,78%	670.320	83,79%
	- Tỉnh quản lý	100.000		0,00%		0,00%
	- Huyện quản lý	700.000	294.231	42,03%	670.320	95,76%
3	Vốn xô số kiến thiết	1.500.000	585.145	39,01%	1.500.000	100,00%
4	Nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương	38.777	330	0,85%	38.777	100,00%
II	Vốn ngân sách Trung ương	1.175.300	304.984	25,95%	991.081	84,33%
1	Vốn trong nước	630.000	187.729	29,80%	630.000	100,00%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	545.300	117.255	21,50%	361.081	66,22%
A.2	Giao bổ sung trong năm	546.565	90.659	16,59%	546.565	100,00%
1	Vốn số dự dự toán năm 2020	70.000	16.724	23,89%	70.000	100,00%
2	Vốn tăng thu XSKT năm 2020	476.565	73.935	15,51%	476.565	100,00%
B	Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang	655.708	169.164	25,80%	640.308	97,65%
I	Vốn ngân sách Trung ương	655.708	169.164	25,80%	640.308	97,65%
1	Vốn trong nước	546.836	169.164	30,94%	531.436	97,18%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	108.871	0	0,00%	108.871	100,00%

4.3. Khó khăn và nguyên nhân:

Tất cả các khó khăn và nguyên nhân đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tại Báo cáo số 5313/BC-BKHĐT ngày 02/8/2022 và ở tỉnh Đồng Tháp có những khó khăn và nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của Tỉnh, như: (i) sự chênh lệch giữa giá đất Nhà nước thu hồi với giá đất do nhà đầu tư đền bù, bao gồm cả diện tích theo cơ chế thỏa thuận, dẫn tới sự so sánh của người dân, khiếu nại, khiếu kiện...; (ii) Công tác quản lý đất đai còn lỏng lẻo, đất công bị người dân lấn chiếm, không xác định nguồn gốc đất đai của các thửa đất bị thu hồi; (iii) Quy trình thủ tục pháp lý của công tác thu hồi đất một số nơi chưa chặt chẽ, công khai minh bạch; (iv) các dự án quy mô lớn với tiến độ yêu cầu nhanh dẫn đến nhu cầu về đất san lấp, vật liệu xây dựng là rất lớn nhưng nguồn cung không thể đáp ứng dẫn đến tiến độ thi công bị kéo dài và tiến độ giải ngân vốn không đạt quy định; (v) Chất lượng chuẩn bị dự án thấp, công tác khảo sát, thiết kế dự án chưa tốt dẫn tới nhiều dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giải ngân vì lại vướng mắc về quy hoạch, địa điểm, phải điều chỉnh đơn giá dẫn đến phải thay đổi hoặc điều chỉnh lại dự án; (vi) Giải ngân những tháng đầu năm thấp và tăng mạnh trong những tháng cuối năm vì cần thời gian để thi

công, tích lũy khối lượng đủ để nghiệm thu, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng và tạm ứng. Theo quy định của Luật Xây dựng, các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu năm phải mất thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công. *Thời gian này thường mất khoảng từ 6 đến 8 tháng, do đó tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm;* (vii) Giá nguyên, nhiên vật liệu, xăng dầu trong những tháng đầu năm 2022 tăng cao, có tình trạng khan hiếm nguồn cung về cát, đất để san lấp mặt bằng... dẫn đến nhà thầu trúng thầu, ký hợp đồng trọn gói thi công cầm chừng, **chờ chính sách điều chỉnh giá hợp đồng và giá vật liệu xây dựng.**

- Khâu tổ chức thực hiện của một số Chủ đầu tư còn thiếu sự quyết liệt, chưa sát sao, chưa chủ động trong việc kiểm tra, kiểm soát để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

II. Phương hướng hoạt động tuần tới:

1. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:

- Tiếp tục tiếp nhận bài thi cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

- Tiếp tục truyền thông cho các doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp để mời tham gia chương trình Ươm Tạo Đàn Sếu khởi nghiệp Đất Sen Hồng năm 2022.

- Hoàn chỉnh Đề án Không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

- Tổng hợp ý kiến các đơn vị về việc đề nghị giới thiệu địa điểm để Công ty Fly Feed Group nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nuôi ruồi lính đen và nhà máy chế biến sản phẩm từ ruồi lính đen tại tỉnh Đồng Tháp.

- Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; khảo sát, đánh giá giữa kỳ 05 năm thực hiện Đề án 939 (Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025).

2. Tham mưu UBND Tỉnh xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025.

3. Phối hợp theo dõi, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước được chấp thuận chủ trương/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND Tỉnh xem xét chỉ đạo. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo UBND Tỉnh về chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

4. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện (nhất là các dự án, công trình quan trọng sử dụng vốn lớn và nhiều nguồn vốn), **kịp thời báo cáo UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn hằng năm của Chủ đầu tư** để phù hợp với tiến độ thực hiện giữa các dự án. Phối hợp với Sở Tài chính

và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát một số dự án quan trọng, công trình trọng điểm và Chủ đầu tư có vốn bố trí lớn, tham mưu UBND Tỉnh quản lý và điều hành sớm đưa dự án hoàn thành trước tiến độ đề ra. Đồng thời, định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm. Tham mưu UBND Tỉnh có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo và kiên quyết tham mưu, đề xuất điều chuyển vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của các dự án chưa đủ thủ tục bố trí hoặc thực hiện chậm sang dự án khác đã đảm bảo đủ thủ tục. Tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh danh sách các Chủ đầu tư thực hiện chậm để UBND Tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Trên đây là Báo cáo tuần tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2022 của ngành Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (báo cáo);
- VP UBND Tỉnh;
- BLĐ Sở;
- Các phòng: NV, ĐKKD, HTĐT,
Trung tâm HTDN&KN;
- Lưu VT, TH. (Phong).

GIÁM ĐỐC

Trương Hòa Châu