

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG THÁP
THANH TRA SỞ

Số: 21 /KL-TTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Công vụ việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và
đấu thầu tại UBND huyện Châu Thành

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTTr ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thanh tra công vụ việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu tại UBND huyện Châu Thành, từ ngày 03 tháng 4 năm 2024 đến ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện Châu Thành và đã làm việc trực tiếp với các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; Ban Quản lý công trình công cộng Huyện và các chủ đầu tư khác có liên quan.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 18/BC-ĐTTr ngày 24/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của UBND huyện Châu Thành.

Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

I. Khái quát chung

1. Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số

- Huyện Châu Thành nằm ở phía Đông Nam tỉnh Đồng Tháp, nằm trong vùng kinh tế phía Nam của Tỉnh, cách thành phố Sa Đéc khoảng 12 km. Vị trí địa lý có tọa độ từ 10008' đến 10018' vĩ độ Bắc, từ 105042' đến 105059' kinh độ Đông. Huyện lỵ là thị trấn Cái Tàu Hạ nằm trên đường quốc lộ 80 cách chân cầu Mỹ Thuận 4km về hướng Tây và cách thành phố Sa Đéc 12km về hướng Đông. Huyện Châu Thành có quy mô diện tích tự nhiên 24.669,31 ha (theo thống kê đất đai năm 2020), chiếm 7,29% diện tích toàn Tỉnh và có vị trí tiếp giáp: Phía Bắc giáp Huyện Cao Lãnh và tỉnh Tiền Giang; phía Tây giáp thành phố Sa Đéc và Huyện Lai Vung; phía Đông và phía Nam giáp tỉnh Vĩnh Long. Huyện Châu Thành bao gồm 12 đơn vị hành chính, gồm: thị trấn Cái Tàu Hạ và 11 xã: An Nhơn, Tân Nhuận Đông, An Hiệp, Tân Bình, Tân Phú Trung, Tân Phú, Phú Long, Hòa Tân, An Khánh, An Phú Thuận, Phú Hựu.

- Theo số liệu Niên giám thống kê năm 2022, huyện Châu Thành có diện tích 245,9 km², dân số toàn Huyện là 146.996 người, mật độ dân số là 598 người/km².

2. Tổng hợp kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu

- Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế phục hồi nhanh và khá toàn diện sau đại dịch COVID-19. Thu nhập

bình quân đầu người đạt 62,198 triệu đồng/người/năm (tăng 4,894 triệu đồng/người/năm so với năm 2022 và tăng 13,843 triệu đồng/người/năm so với năm 2020). Xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành, tiếp tục tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế nông nghiệp. So với Nghị quyết Hội đồng nhân dân Huyện, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt được như sau:

- Có 19/19 chỉ tiêu vượt và đạt so với kế hoạch năm 2023; trong đó:

+ 13/19 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2023. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực, sản lượng vượt kế hoạch đề ra, năng suất bình quân tăng so với các năm trước đó; thu ngân sách trên địa bàn Huyện vượt chỉ tiêu do Tỉnh giao; tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao, gia đình đạt chuẩn văn hoá được nâng lên; số lượng bác sĩ, số giường bệnh trên vạn dân được đảm bảo; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ lao động qua đào tạo, đào tạo nghề tăng cao.

+ 06/19 chỉ tiêu đạt và ước đạt kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 10,81%; tỷ lệ giảm nghèo đạt kế hoạch 0,1%; thành lập mới 02 hợp tác xã; các chỉ tiêu về môi trường được bảo đảm theo chỉ tiêu đề ra; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khả quan, ước đạt kế hoạch đề ra.

3. Tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn trong năm 2023

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 tính đến ngày 15/02/2024 là 767.451 triệu đồng đạt 133% (giảm 57% so cùng kỳ năm 2022), trong đó: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 186.434 triệu đồng, đạt 104% dự toán (giảm 36% so cùng kỳ của năm 2022); thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh là 485.562 triệu đồng, đạt 122% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2023 đến ngày 15/02/2024 là 728.690 triệu đồng, đạt 127% so với dự toán (giảm 45% so cùng kỳ năm 2022).

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Căn cứ pháp lý thực hiện

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (*Luật Đấu thầu*);

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (*Luật Xây dựng*);

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (*Luật Đầu tư công*);

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (*Nghị định số 63/2014/NĐ-CP*);

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (*Nghị định số 25/2020/NĐ-CP*);

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (*Nghị định số 10/2021/NĐ-CP*);

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (Nghị định số 40/2020/NĐ-CP);

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị định số 29/2021/NĐ-CP);

- Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT);

- Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT);

- Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT);

- Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT);

- Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT);

- Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT);

- Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc thực hiện giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước (Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD);

2. Việc chấp hành các quy định có liên quan về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công theo Luật Đầu tư công theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh

a) Kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương

Tổng vốn đầu tư theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt điều chỉnh phương án lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn là 1.697.474 triệu đồng.

- Vốn cân đối ngân sách địa phương là 956.430 triệu đồng

+ Vốn ngân sách tập trung Huyện là 170.603 triệu đồng;

- + Vốn từ thu tiền sử dụng đất là 187.673 triệu đồng;
- + Vốn vay và khác (tăng thu, KDNS ...) của Huyện là 598.145 triệu đồng.
- Vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ, huy động là 741.044 triệu đồng, bố trí vốn cho 105 dự án cụ thể như sau:

STT	Dự án	Số lượng	Vốn đầu tư (tr.đ)	Ghi chú
I	Vốn tỉnh, huy động	43	741.044	
1	Nguồn vốn NSTT			
	Nhóm B	01	100.000	
	Nhóm C	04	48.000	
2	Nguồn vốn XSKT			
	Nhóm B	02	67.805	
	Nhóm C	32	499.912	
3	Nguồn vốn khác (nếu có)			
	Nhóm C	04	25.327	
II	Vốn huyện phân bổ, huy động	62	956.430	
1	Nguồn vốn NSTT			
	Nhóm B		14.700	Đối ứng 01 dự án vốn XSKT
	Nhóm C	21	155.903	Đối ứng 09 dự án vốn XSKT, 04 dự án vốn TSDD và tất toán tài khoản sau phê duyệt QT dự án hoàn thành
2	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất			
	Nhóm C	29	187.673	Đối ứng 01 dự án vốn NSTT tỉnh, 05 dự án vốn XSKT
3	Nguồn vốn khác (nếu có)			
	Nhóm B	01	432.351	Đối ứng 01 dự án vốn XSKT và 01 dự án vốn NTTT tỉnh hỗ trợ
	Nhóm C	11	165.803	Đối ứng 03 dự án vốn NTTT tỉnh, 08 dự án XSKT, 03 dự án vốn TSDD
	Tổng cộng A+B	105	1.697.474	

b) Việc thực hiện quy trình lập, trình, phê duyệt, giao kế hoạch vốn đầu tư công;

- Ngày ngày 13/10/2022, Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện đề nghị các Chủ đầu tư dự án lập kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Công văn số 459/PTCKH.

- Ngày 09/11/2022, UBND Huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách Huyện quản lý và phân bổ tại Tờ trình số 157/TTr.

- Ngày 14/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách huyện quản lý và phân bổ tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND.

- Ngày 19/12/2022, UBND Huyện giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND. Trong đó: vốn ngân sách tập trung là 28,000 tỷ đồng, vốn thu tiền sử dụng đất là 50,000 tỷ đồng.

- Ngày 30/12/2022, UBND Huyện phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn NSNN do Tỉnh quản lý và phân bổ tại Quyết định số 1300/QĐ-UBND. Trong đó: vốn ngân sách tập trung là 35,000 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết là 22,810 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND Huyện, tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện năm 2023 là 183.210 triệu đồng và bố trí cho 39 dự án, cụ thể như sau:

STT	Dự án	Số lượng	Vốn đầu tư (tr.đ)	Ghi chú
I	Vốn ngân sách tỉnh quản lý	07	31.615	
1	Vốn chương trình MTQG XDNTM			
	Nhóm C	01	3.730	NS trung ương hỗ trợ
2	Vốn XSKT			
	Nhóm C	06	27.885	
II	Vốn ngân sách huyện quản lý	32	151.595	
1	Vốn NSTT tỉnh HT có MT			
	Nhóm B	01	33.015	
	Nhóm C	01	5.000	
2	Vốn XSKT tỉnh HT có MT			
	Nhóm C	02	22.820	
3	Nguồn vốn NSTT			
	Nhóm B	01	6.024	
	Nhóm C	06	21.994	Đối ứng 01 dự án vốn NSTT tỉnh HT có MT, 02 dự án vốn XSKT và tất toán tài khoản sau phê duyệt QT dự án hoàn thành
4	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất			
	Nhóm B		2.467	Đối ứng 01 dự án vốn NSTT

STT	Dự án	Số lượng	Vốn đầu tư (tr.đ)	Ghi chú
				huyện
	Nhóm C	20	57.275	Đối ứng 02 dự án vốn XSKT và 01 dự án vốn NSTT huyện tất toán tài khoản sau phê duyệt QT dự án hoàn thành
5	Nguồn vốn khác (nếu có)			
	Nhóm B		0	
	Nhóm C		0	
6	Nguồn vốn hỗ trợ cây xanh đô thị	1	3.000	Kinh phí đầu tư phát triển cây xanh, chiếu sáng đô thị tỉnh BS năm 2023 là 03 tỷ
	Tổng cộng I+II	39	183.210	

c) Về điều chỉnh kế hoạch vốn

- Ngày 24/5/2023, UBND Huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Tờ trình số 96/TTr-UBND.

- Ngày 07/7/2023, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND.

- UBND Huyện ban hành các Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 18/7/2023, số 670/QĐ-UBND 25/8/2023, số 869/QĐ-UBND 14/11/2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, nguồn vốn NSNN Huyện quản lý và phân bổ. Bao gồm: vốn ngân sách tập trung là 28,000 tỷ đồng, vốn thu tiền sử dụng đất là 50,000 tỷ đồng.

- Ngày 03/11/2023, UBND Huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Tờ trình số 198/TTr-UBND.

- Ngày 15/12/2023, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND.

Nhận xét:

Mặt được

- UBND huyện Châu Thành lập, trình, phê duyệt, giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cơ bản phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

- Về lựa chọn danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án phù hợp với danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng cân đối nguồn vốn kế hoạch hằng năm.

Tồn tại, hạn chế:

- Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND **chậm 01 tháng** so với quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công¹.

- Mức vốn năm 2023 bố trí cho 03 dự án vượt 276 triệu đồng so với tổng mức vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 (NQ số 26/NQ-HĐND)	Vốn đã bố trí đến năm 2023		Bố trí vốn vượt KH vốn trung hạn
				Lũy kế vốn đã bố trí	Kế hoạch năm 2023 (NQ số 27/NQ-HĐND)	
1	Đường Ba Làng (bờ đông)	6.210	5.800	3.000	2.822	22
2	Đường từ cầu Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (giáp tỉnh Vĩnh Long)	4.803	4.423	1.862	2.680	119
3	Mặt đường chùa Phước Long)	2.251	1.963	1.152	946	135
Tổng cộng						276

- Kế hoạch vốn ngân sách tập trung năm 2023 bố trí cho 04 dự án (bao gồm: (1) Trường tiểu học Hòa Tân 1; (2) Trường tiểu học An Khánh 1; (3) Trường mẫu giáo Phú Long; (4) Tuyển dân cư Hang Mai **chưa phù hợp** với tên nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án là vốn XSKT Tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn vay và vốn khác; vốn thu tiền sử dụng đất năm 2023 bố trí cho 04 dự án (bao gồm: (1) Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, hạng mục: bồi thường GPMB, hệ thống điện, giao thông, cấp, thoát nước; (2) Đường cấp Rạch Cả Ngõ đến Rạch Chùa; (3) Đường Mù U – Rau Cần; (4) Đường Bằng Lăng) chưa phù hợp với tên nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án là vốn XSKT Tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn vay và vốn khác.

e) Việc thực hiện quy định về thời hạn báo cáo giải ngân, thanh toán, quyết toán, nợ đọng vốn đầu tư công.

- Tình hình giải ngân vốn đầu tư (vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý và phân bổ)

+ Vốn Ngân sách tỉnh quản lý: tổng số là 31.615 triệu đồng, trong đó vốn chương trình MTQG XDNTM (bao gồm vốn được phép kéo dài) là 3.730 triệu đồng, đầu tư cho 01 dự án nhóm C; vốn XSKT là 27.885 triệu đồng, đầu tư cho 06 dự án nhóm C.

¹ Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch.

. Kết quả giải ngân đến ngày 30/9: tổng số 27.909 triệu đồng, đạt 88,28% so với kế hoạch đã phân bổ.

. Kết quả giải ngân đến ngày 30/12: tổng số 31.615 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch đã phân bổ.

+ Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý và phân bổ: tổng số là 148.595 triệu đồng, bố trí cho 31 dự án; trong năm hoàn thành 17 dự án. Trong đó vốn thực hiện đầu tư là 31 dự án (gồm: chuyển tiếp 21 dự án; khởi công mới 10 dự án).

. Kết quả giải ngân đến ngày 30/9: tổng số 100.223 triệu đồng, đạt 67,61% so với kế hoạch đã phân bổ.

. Kết quả giải ngân đến ngày 30/12: tổng số 148.595 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch đã phân bổ.

+ Nguồn vốn hỗ trợ cây xanh đô thị: tổng số là 3.000 triệu đồng

. Kết quả giải ngân đến ngày 30/9: tổng số 1.250,597 triệu đồng, đạt 41,69% so với kế hoạch đã phân bổ.

. Kết quả giải ngân đến ngày 30/12: tổng số 2.926,569 triệu đồng, đạt 97,55% so với kế hoạch đã phân bổ.

- Về công tác báo cáo

UBND Huyện thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cơ bản đầy đủ theo quy định.

- Về nợ đọng xây dựng cơ bản.

Theo báo cáo của UBND Huyện thì năm 2023 huyện Châu Thành không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư

2.1. Nội dung kiểm tra

- Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, năm 2023, số lượng chủ trương đầu tư dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm là 05 dự án với tổng vốn đầu tư là 140.299 triệu đồng. Trong đó: 01 dự án nhóm B² và 04 dự án nhóm C³.

- Số lượng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023 là 09 dự án với tổng vốn đầu tư là 513.555 triệu đồng. Trong đó: 02 dự án nhóm B⁴ và 07 dự án nhóm C⁵.

² Dự án Khu dân cư đô thị Nguyễn Huệ giai đoạn 1

³ Dự án: Trạm xử lý nước thải khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; Chợ Cái Tàu Hạ, hạng mục: nhà lồng chợ nông sản và hạng mục phụ; San lấp mặt bằng khu hành chính xã Hòa Tân (cũ); Xây dựng bờ kè khu vực chợ Tân Phú.

⁴ Dự án: Đường Vành đai phía Nam (Đoạn từ Khu dân cư Cái Tàu Hạ đến Tân Nhuận Đông); Khu đô thị Nguyễn Huệ giai đoạn 1.

2.2. Nhận xét, đánh giá

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư

Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành giao UBND Huyện quyết định chủ trương đầu tư các công trình dự án nhóm C sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp Huyện quản lý tại Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 18/7/2020 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 24/9/2021.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2019, UBND Huyện đã tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Châu Thành tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 04/8/2020.

Nhìn chung, các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2023 đều tuân thủ về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án cơ bản phù hợp với quy định tại Điều 8 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (Nghị định số 40/2020/NĐ-CP); Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án phù hợp với thời gian được quy định tại điểm d khoản 6 Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đối với các dự án có sử dụng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khi chưa có thông báo nguồn vốn của tỉnh (Dự án: Khu dân cư đô thị Nguyễn Huệ giai đoạn 1; Trạm xử lý nước thải khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; Chợ Cái Tàu Hạ, hạng mục: nhà lồng chợ nông sản và hạng mục phụ) **là chưa phù hợp** theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư

Các dự án phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2023 đều tuân thủ về trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ bản phù hợp với quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư công và Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Nhìn chung, các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2023 đều tuân thủ về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án cơ bản phù hợp với quy định tại Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đối với các dự án có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

⁵ Dự án: Đường 26/3; Chợ Cái Tàu Hạ - xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp Huyện, hạng mục: nhà lồng chợ nông sản và các hạng mục đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; Trường tiểu Cái Tàu Hạ 2; Đường từ cầu Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (giáp tỉnh Vĩnh Long); Đường ĐT 853 cũ, xã Tân Phú Trung; Nâng cấp đường Huyện đoạn từ Cái Tàu Hạ đến Xẻo Mát (nhánh tuyến ĐT 854 cũ); Trụ sở UBND xã Tân Nhuận Đông.

đối với nguồn vốn dự kiến tăng thêm (Dự án: Đường 26/3; Chợ Cái Tàu Hạ - xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp Huyện, hạng mục: nhà lồng chợ nông sản và các hạng mục đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; Đường từ cầu Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (giáp tỉnh Vĩnh Long); Trụ sở UBND xã Tân Nhuận Đông; Đường Vành đai phía Nam (Đoạn từ Khu dân cư Cái Tàu Hạ đến Tân Nhuận Đông)) **là chưa phù hợp** theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Tại thời điểm thanh tra và theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành các dự án nêu trên đều đã được huyện bố trí đủ vốn để đầu tư hoàn thành công trình.

3. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư

3.1. Nội dung kiểm tra

- Năm 2023, số lượng dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm là 07 dự án với tổng vốn đầu tư là 71.478 triệu đồng. Trong đó: 07 dự án nhóm C⁶.

- Số lượng dự án điều chỉnh đầu tư năm 2023 được cấp thẩm quyền phê duyệt là 09 dự án với tổng vốn đầu tư là 388.999 triệu đồng. Trong đó: 01 dự án nhóm B⁷ và 08 dự án nhóm C⁸.

3.2. Nhận xét, đánh giá

Công tác lập, trình thẩm định phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án cơ bản tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, các Nghị định, thông tư hướng dẫn và Quyết định của UBND Tỉnh về quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

4. Về giao chủ đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công

UBND huyện Châu Thành (người quyết định đầu tư) giao UBND xã Tân Bình làm Chủ đầu tư dự án Đường Xóm Đồng, đoạn 3 (cầu Xóm Đồng – cầu Tám Nhỏ) (Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 721/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND huyện Châu Thành); UBND xã Tân Nhuận Đông làm chủ đầu tư dự án Đường Bằng Lăng (từ cầu ngã tư Bằng Lăng đến cổng Hai Tòng) (Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 659/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Châu Thành); UBND thị trấn CTH làm chủ đầu tư dự án: (1) Đường từ cầu Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (giáp tỉnh Vĩnh Long) (Quyết định số 780/QĐ-UBND

⁶ Dự án: Đường Sáu Ngàn (đoạn từ QL 80 đến đường Hàng Xoài); Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè khu dân cư thị trấn Cái Tàu Hạ; Trường THPT Châu Thành 2; HM: Bồi thường, hỗ trợ, TĐC và đường vào trường; Trạm xử lý nước thải khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; Chợ Cái Tàu Hạ - xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp Huyện, hạng mục: nhà lồng chợ nông sản và các hạng mục đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; San lấp mặt bằng khu hành chính xã Hòa Tân (cũ); Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình khắc phục sạt lở đoạn kè Sông Dừa.

⁷ Dự án Đường Vành đai phía Nam (Đoạn từ Khu dân cư Cái Tàu Hạ đến Tân Nhuận Đông).

⁸ Dự án: Đường Bắc Rạch Ấp - Nam Xẻo Vang; Đường 26/3; Nâng cấp đường Huyện đoạn từ Cái Tàu Hạ đến Xẻo Mát (nhánh tuyến ĐT 854 cũ); Trụ sở UBND xã Tân Nhuận Đông; Trường tiểu Cái Tàu Hạ 2; Đường từ cầu Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (giáp tỉnh Vĩnh Long); Trường tiểu học Hòa Tân 1; Trường mẫu giáo Tân Phú (điểm chính).

ngày 19/10/2023); (2) Mặt đường chùa Phước Long (668/QĐ-UBND ngày 01/8/2022); UBND xã Tân Phú Trung thực hiện dự án Đường Bà Thâm (Bờ Tây) (Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 09/09/2022); UBND xã Tân Bình thực hiện dự án Đường cụm dân cư Xẻo Vạt (Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 14/09/2022).

Nhận xét:

UBND huyện Châu Thành (người quyết định đầu tư) giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công, sử dụng vốn do huyện quản lý là chưa phù hợp theo Điều 7 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020).

Tuy nhiên, theo giải trình của Huyện thì đối với nội dung này, Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX đã có góp ý và chấn chỉnh UBND huyện Châu Thành khi tiến hành kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (Thông báo số 896/TB-KV IX ngày 14/12/2022).

5. Công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

5.1. Báo cáo giám sát tổng thể đầu tư

UBND huyện Châu Thành đã tổ chức thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư tại Công văn số 68/BC-UBND ngày 07/02/2024, cơ bản đúng theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị định số 29/2021/NĐ-CP).

5.2. Báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư

Các dự án kiểm tra Chủ đầu tư đã thực hiện chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.

5.3. Báo cáo trực tuyến lên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (theo Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT).

Qua kiểm tra trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (<https://dautucong.mpi.gov.vn>). Đoàn thanh tra nhận thấy, hiện nay huyện Châu Thành có 02 chủ đầu tư có tài khoản trên hệ thống là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; Ban Quản lý Công trình công cộng. Tuy nhiên, 02 chủ đầu tư nêu trên có tài khoản trên hệ thống chưa cập nhật đầy đủ các dự án và thông tin dự án theo quy định tại Điều 3 Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT⁽⁹⁾.

6. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2023

⁽⁹⁾ Điều 3 “ Quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần”.

6.1 Công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, trong năm 2023 UBND huyện Châu Thành và các chủ đầu tư đã ban hành 90 quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó: vốn đầu tư công là 14 quyết định và vốn sự nghiệp là 76 quyết định.

Nhận xét:

- Công tác trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (KHĐT): Qua kiểm tra quá trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thấy các Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các bước quy định về lập và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT.

- Hồ sơ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu; mẫu biểu và nội dung thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tương đối đầy đủ theo Mẫu số 2; mẫu biểu và nội dung phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tương đối đầy đủ theo Mẫu số 3 Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT.

- Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp theo khoản 2 Điều 37 Luật Đấu thầu, điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

6.2 Kết quả thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu trong năm 2023

a) Theo hình thức lựa chọn nhà thầu

Năm 2023, huyện Châu Thành tổ chức thực hiện tổng số gói thầu là 75 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 80.452 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu 74.618 triệu đồng và chênh lệch là 5.834 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá 7,25%, cụ thể:

- Đấu thầu rộng rãi: Tổng số gói thầu: 10 gói thầu, giá trị gói thầu: 35.349 triệu đồng, giá trị trúng thầu: 32.384 triệu đồng, chênh lệch là: 2.965 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá: 8,39%.

- Đấu thầu hạn chế: không có.

- Đấu thầu qua mạng: Tổng số gói thầu: 06 gói thầu, giá trị gói thầu: 18.806 triệu đồng, giá trị trúng thầu: 17.407 triệu đồng, chênh lệch là: 1.399 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá: 7,43%.

- Chào hàng cạnh tranh: Tổng số gói thầu: 15 gói thầu, giá trị gói thầu: 7.072 triệu đồng, giá trị trúng thầu: 6.479 triệu đồng, chênh lệch là: 593 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá: 8,38%.

- Chỉ định thầu: Tổng số gói thầu: 44 gói thầu, giá trị gói thầu: 19.225 triệu đồng, giá trị trúng thầu: 18.348 triệu đồng, chênh lệch là: 877 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá: 4,56%.

- Hình thức khác: không có.

b) Theo lĩnh vực đấu thầu

Năm 2023, huyện Châu Thành tổ chức thực hiện tổng số gói thầu là 75 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 80.452 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu 74.618 triệu đồng và chênh lệch là 5.834 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá 7,25%, cụ thể:

- Gói thầu phi tư vấn: 0 gói thầu;
- Gói thầu tư vấn: 0 gói thầu;
- Gói thầu mua sắm hàng hóa: Tổng số gói thầu: 13 gói thầu, giá trị gói thầu: 4.844 triệu đồng, giá trị trúng thầu: 4.281 triệu đồng, chênh lệch là: 563 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá: 11,62%.
- Gói thầu xây lắp: Tổng số gói thầu: 62 gói thầu, giá trị gói thầu: 75.668 triệu đồng, giá trị trúng thầu: 70.337 triệu đồng, chênh lệch là: 5.331 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá: 7,04%.
- Gói thầu hỗn hợp: 0 gói thầu.

6.3. Kết quả kiểm tra các gói thầu

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Châu Thành. Đoàn thanh tra đã chọn 18 gói thầu của các dự án để tiến hành kiểm tra, cụ thể như sau:

6.3.1 Kết quả đạt được:

- Công tác trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (KHĐT): Qua kiểm tra quá trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thấy Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các bước quy định về lập và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT.

- Hồ sơ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu; mẫu biểu và nội dung thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tương đối đầy đủ theo Mẫu số 2; mẫu biểu và nội dung phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tương đối đầy đủ theo Mẫu số 3 Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT.

- Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp theo khoản 2 Điều 37 Luật Đấu thầu, điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Công tác lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư đăng thông báo mời thầu trên báo đấu thầu tạo điều kiện cho các nhà thầu tham dự gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu Tổ chuyên gia bám theo tiêu chí được phê duyệt và tuân thủ về thời gian.

- Gói thầu chỉ định thầu được áp dụng theo tỷ lệ giảm giá theo quy định tại Công văn số 47/UBND-ĐTĐD của UBND Tỉnh đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

6.3.2. Tồn tại, hạn chế:

(1) Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện

- Chủ đầu tư (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Huyện) thực hiện chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán nhưng không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu được phê duyệt, chưa đảm bảo điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quang Hưng (nhà thầu không có tên trên cổng thông tin đấu thầu Quốc gia) là chưa đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

(2) Nâng cấp đê bao Bà Thập nhánh rẽ bờ Đông

- Chủ đầu tư (UBND xã Tân Phú) thực hiện chỉ định thầu các gói thầu tư vấn: Khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chưa đảm bảo điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Phê duyệt KHLCNT trễ 03 ngày (Phòng TCKH trình số 640/BC-PTCKH ngày 20/12/2022, UBND Huyện phê duyệt số 1282/QĐ-UBND ngày 29/12/2022) là chưa phù hợp theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 của Luật Đấu thầu.

- UBND xã Tân Phú đăng KHLCNT (ngày đăng 17/01/2023) lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia bị trễ 07 ngày theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

(3) Gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa công trình Khu hành chính xã Tân Bình; hạng mục: Cổng hàng rào, sân đan, rãnh thoát nước, san lấp mặt bằng.

- Chủ đầu tư (xã Tân Bình) Quyết định chỉ định thầu số 56/QĐ-UBND ngày 01/3/2023, trong khi đơn nhận thầu của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng thiết kế Phát Đạt vào ngày 08/3/2023 là chưa phù hợp.

- Chủ đầu tư/Bên mời thầu không gửi thông báo về Kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Chủ đầu tư/Bên mời thầu đăng vào ngày 25/5/2023, đăng trễ 30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành (QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND xã Tân Bình) là chưa phù hợp theo điểm c, khoản 1, Điều 8, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng A&C Vĩnh Long, (Mã số thuế, 1500811618, được chỉ định thầu theo Quyết định chỉ định thầu số 38a/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND xã Tân Bình. Trong khi Công ty được phê duyệt vào ngày 15/4/2024 là chưa đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

- Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế điện Hiếu Thảo Đồng Tháp (nhà thầu không có tên trên cổng thông tin đấu thầu Quốc gia) là chưa đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

(4) Chống tràn Tuyến bờ bao kênh Hai Hưởng – Bờ Khóm (thuộc Tiểu vùng 5)

- Chủ đầu tư (UBND xã Tân Phú) thực hiện chỉ định thầu các gói thầu tư vấn: Khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là chưa đảm bảo điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

(5) Gói thầu số 5: Đường Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (Giáp ranh tỉnh Vĩnh Long)

Chủ đầu tư (UBND thị trấn Cái Tàu Hạ), thuê đơn vị tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT chưa đảm bảo theo quy định, cụ thể:

- Tổ chuyên gia gồm 01 người chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng – Trường Đại học Quy Nhơn (chuyên về công trình dân dụng). Đoàn thanh tra nhận thấy Tổ chuyên gia không đảm bảo về chuyên môn yêu cầu, tính chất gói thầu theo quy định tại Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chuyên gia không có tài liệu chứng minh kinh nghiệm năng lực liên quan đến gói thầu gửi đến chủ đầu tư.

- HSMT quy định về số lượng nhân sự chủ chốt không được phép đưa vào hồ sơ mời thầu theo quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

(6) Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Tiểu học An Nhơn.

- Chủ đầu tư (Trường Tiểu học An Nhơn) thực hiện chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo KTKT, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán nhưng không có dự toán gói thầu được phê duyệt là chưa đảm bảo điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa được Chủ đầu tư đăng tải theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu chưa được Chủ đầu tư đăng tải theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

(7) Xây dựng Trạm xử lý và nhà điều hành (Trạm xử lý nước thải khu tái định cư Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

- Bên mời thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thiên Phú Bạc Liêu nhưng BQLDA thành lập Bên mời thầu là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đấu thầu.

- Tổ chuyên gia lập HSMT đưa ra tiêu chí chưa phù hợp theo quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

(8) Gói thầu số 3: Nền và mặt đường thuộc công trình Đường 26/3.

- Bên mời thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thiên Phú Bạc Liêu nhưng BQLDA thành lập Bên mời thầu là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đấu thầu.

- Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia xét thầu gói thầu số 3: Nền và mặt đường thuộc công trình Đường 26/3, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành (ban hành ngày 11/01/2023), trong khi công trình được lựa chọn nhà thầu trong tháng 3/2023 là chưa phù hợp.

- Tổ chuyên gia lập HSMT đưa ra tiêu chí chưa phù hợp theo quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

(9) Gói thầu số 3: Vĩa hè, bó vỉa, hệ thống cống (cống ngang đường ĐK 600, cống dọc đường D600, cửa xả cống ĐK), gia cố sạt lở.

- Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hưng Thịnh Bạc Liêu Lập HSMT công trình này vào tháng 2/2023. Tuy nhiên, Công ty được phê duyệt vào ngày 21/9/2023 là chưa đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

- Đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và xây dựng A&C Vĩnh Long, Mã số thuế: 1500811618. Địa chỉ, Số 26 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long đã được chỉ định thực hiện tại Quyết định phê duyệt số 1239/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện Châu Thành. Tuy nhiên, Công ty được phê duyệt vào ngày 15/4/2024 là chưa đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

- HSMT đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với các thiết bị không phải là đặc chủng, đặc thù và công nhân kỹ thuật là chưa phù hợp theo quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hưng Thịnh Bạc Liêu giao nhiệm vụ cho nhân viên (có chuyên môn nghiệp vụ và bằng cấp đầy đủ) của Công ty để thực hiện việc lập HSMT, không phải là Tổ chuyên gia là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 75 Luật Đấu thầu.

(10) Di dời, cải tạo, nhà thu dung tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam Tiên, Mã số thuế: 1402121239, địa chỉ: Số 159, Khóm Phú Mỹ Lương, thị Trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, khi nhận thực hiện công việc vào ngày 21/3/2023. Tuy nhiên, Công ty được phê duyệt ngày 22/01/2024 là chưa đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

(11) Gói thầu Cải tạo Trụ sở làm việc UBND xã An Phú Thuận.

Chủ đầu tư (UBND xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành) thực hiện chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán nhưng không

dự toán gói thầu được phê duyệt là chưa đảm bảo điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

(12) Tăng cường cơ sở vật chất đài truyền thanh cơ sở xã Tân Bình

- Chủ đầu tư (UBND xã Tân Bình) chưa thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tư vấn thuộc dự án lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là chưa tuân thủ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu.

- Gói thầu số 05 có Biên bản nghiệm thu hoàn thành vào ngày 31/12/2023 nhưng đến ngày 19/01/2024 mới cấp vốn bổ sung cho gói thầu là chưa phù hợp theo khoản 9 Điều 89 Luật Đấu thầu.

(13) Công trình ban ủ tích đồng rác và phủ bạt HDPE khu xử lý rác thải Phú Hựu

- Chủ đầu tư (Phòng Tài nguyên và Môi trường) chưa tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là chưa tuân thủ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu.

- Chủ đầu tư chưa thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc công trình lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là chưa tuân thủ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu.

- Đối với gói thầu tư vấn giám sát, Chủ đầu tư chỉ định thầu cho nhà thầu chưa đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

(14) Gói thầu số 3: Khắc phục sạt lở-Công trình gia cố sạt lở ô bao số 7, xã An Nhơn

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Gia cố sạt lở ô bao số 7 (đoạn khu vực cống ông Thìn), xã An Nhơn là 29 ngày (tối đa 20 ngày) là chưa tuân thủ theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu.

- Hồ sơ mời thầu đưa Tiêu chí về nhân sự chủ chốt có yêu cầu về “cán bộ phụ trách quyết toán công trình”, pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh này. Do đó, tiêu chí này không tuân thủ theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(15) Tên gói thầu: Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành, Cải tạo mộ; Cải tạo đài dâng hương; nạo vét mương thoát nước

- Tổ chuyên gia lập HSMT đưa ra nhiều tiêu chí và nội dung yêu cầu cao hơn tính chất gói thầu không tuân thủ theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu chưa phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, cụ thể: Yêu cầu về nhân sự

chủ chốt “Chỉ huy trưởng - Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình”. Tuy nhiên, Hồ sơ đề xuất nhân sự chủ chốt liên danh Cty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Thúy Hằng – Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Hùng Vĩ bố trí ông Nguyễn Thanh Hiệp (chỉ huy trưởng) **có Chứng nhận chỉ huy trưởng công trình xây dựng** do Công ty CP Đào tạo và Công nghệ STEC là chưa phù hợp.

(16) Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè

(1) Chủ đầu tư (Ban Quản lý CTCC huyện Châu Thành) đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống vào ngày 20/3/2023, trễ 20 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành (Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND huyện Châu Thành) là chưa phù hợp theo điểm c, khoản 1, Điều 8, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

(2) Lập HSMT

HSMT quy định về số lượng nhân sự chủ chốt không được phép đưa vào hồ sơ mời thầu theo quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

(3) Thành lập tổ lập E-HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu

- Tổ chuyên gia gồm 01 người chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng – Trường Đại học Quy Nhơn (chuyên ngành về công trình dân dụng) là không đảm bảo về chuyên môn yêu cầu, tính chất gói thầu theo quy định tại Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 06/BCĐG.23 ngày 07/6/2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Hà An; Thành viên Tổ chuyên gia là 02 người gồm: (1) Ông Nguyễn Trọng Lộc – Tổ trưởng; bà Nguyễn Thị Cẩm Trang – Tổ viên. Không phù hợp theo Quyết định số 06/QĐ-HA ngày 24/4/2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Hà An.

(4) Đánh giá E-HSDT

Tổ chuyên gia đánh giá HSDT của nhà thầu trúng thầu chưa phù hợp với HSDT, cụ thể: Chỉ huy trưởng công trình Nhà thầu đề xuất là **ông Nguyễn Xuân Tình**, Tổ chuyên gia đánh giá kết quả dự thầu là **ông Trần Bá Linh**.

6.4. Tổng hợp số nhà thầu bị vi phạm về đấu thầu

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, trong năm 2023 có 03 nhà thầu vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng tiền là 430 triệu đồng. Tuy nhiên, trong năm 2023, UBND huyện Châu Thành cũng như các Chủ đầu tư không xử lý nhà thầu có hành vi vi phạm trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra.

1. Kết quả đạt được:

Trong năm 2023, để thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, UBND huyện Châu Thành đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác quản lý

vốn đầu tư công và đấu thầu trên địa bàn Huyện ngày càng đi vào nề nếp. Đồng thời, được sự quan tâm hỗ trợ chuyên môn từ các Sở, ngành Tỉnh và sự phối hợp từ các phòng chuyên môn của Huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện và các Chủ đầu tư tổ chức quản lý và thực hiện hoàn thành các dự án bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như: vốn ngân sách nhà nước của Tỉnh và Huyện, vốn xổ số kiến thiết.... để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các dự án đầu tư được tổ chức thực hiện tại địa phương đều chấp hành tốt theo các quy định được ban hành của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thi hành trong việc lập, trình thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư trong việc sử dụng vốn đầu tư công, việc phân bổ, giải ngân nguồn vốn, việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công (bao gồm cả các dự án chuyển tiếp) cũng được các Phòng, Ban của Huyện quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho các Chủ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2023.

Các kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đều được Chủ đầu tư/Bên mời thầu tiến hành đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được các Chủ đầu tư quan tâm thực hiện tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định, Thông tư và các văn bản có liên quan đảm bảo công khai, minh bạch tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham dự. Riêng hình thức Đấu thầu qua mạng, chào hàng cạnh tranh qua mạng được địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác quản lý vốn đầu tư công và đấu thầu, trong quá trình tổ chức thực hiện địa phương vẫn còn một số tồn tại như sau:

2.1. Về lập, trình, phê duyệt, giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

- Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND chậm 01 tháng so với quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Kế hoạch vốn năm 2023, bố trí cho 03 dự án vượt 276 triệu đồng so với tổng mức vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; và có 08 dự án bố trí không phù hợp tên nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2.2. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư

- Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khi chưa có thông báo nguồn vốn của tỉnh (Dự án: Khu dân cư đô thị Nguyễn Huệ giai đoạn 1; Trạm xử lý nước thải khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; Chợ Cái Tàu Hạ, hạng mục: nhà lồng chợ

nông sản và hạng mục phụ) là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

- Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với nguồn vốn tăng thêm (Dự án: Đường 26/3; Chợ Cái Tàu Hạ - xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp Huyện, hạng mục: nhà lồng chợ nông sản và các hạng mục đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; Đường từ cầu Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (giáp tỉnh Vĩnh Long); Trụ sở UBND xã Tân Nhuận Đông; Đường Vành đai phía Nam (Đoạn từ Khu dân cư Cái Tàu Hạ đến Tân Nhuận Đông)) là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

2.3. Về giao chủ đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công

UBND huyện Châu Thành (người quyết định đầu tư) giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công là chưa phù hợp theo Điều 7 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020).

2.4. Về báo cáo trực tuyến lên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Tại thời điểm thanh tra chỉ có 02 Chủ đầu tư có tài khoản trên hệ thống là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; Ban Quản lý Công trình công cộng. Tuy nhiên, 02 Chủ đầu tư có tài khoản chưa cập nhật đầy đủ các dự án và thông tin dự án theo quy định tại Điều 3 Thông tư 13 của Bộ KHĐT.

2.5. Về công tác lựa chọn nhà thầu

2.5.1. Chủ đầu tư chưa tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu Công trình ban ủ tích đồng rác và phủ bạt HDPE khu xử lý rác thải Phú Hựu là chưa phù hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu.

2.5.2. Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trễ hạn, cụ thể: Công trình Gia cố sạt lở ô bao số 7 (đoạn khu vực cống ông Thín), xã An Nhơn trễ 09 ngày là chưa phù hợp theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu.

2.5.3. Phê duyệt KHLCNT trễ hạn, cụ thể: (1) Công trình Nâng cấp đê bao Bà Thạm nhánh rẽ bờ Đông phê duyệt trễ 03 ngày là chưa phù hợp theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 của Luật Đấu thầu.

2.5.4. Chủ đầu tư đăng tải KHLCNT trễ hạn, cụ thể: (1) Nâng cấp đê bao Bà Thạm nhánh rẽ bờ Đông, trễ 07 ngày; (2) Gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa công trình Khu hành chính xã Tân Bình; hạng mục: Công hàng rào, sân đan, rãnh thoát nước, san lấp mặt bằng, trễ 30 ngày; (3) Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Tiểu học An Nhơn; (4) Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè trễ 20 ngày là chưa phù hợp theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 8 của NĐ 63/CP.

2.5.5. Chủ đầu tư thực hiện chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán nhưng không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán

gói thầu được phê duyệt, cụ thể: (1) Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện; (2) Nâng cấp đê bao Bà Thâm nhánh rẽ bờ Đông; Chống tràn Tuyến bờ bao kênh Hai Hường – Bờ Khóm (thuộc Tiểu vùng 5); (3) Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Tiểu học An Nhơn; (5) Gói thầu Cải tạo Trụ sở làm việc UBND xã An Phú Thuận **là chưa đảm bảo** điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

2.5.6. Tổ chuyên gia lập HSMT và đánh giá HSDT không đảm bảo về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, pháp lý và tính chất gói thầu, cụ thể: (1) Gói thầu số 5: Đường Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (Giáp ranh tỉnh Vĩnh Long); (2) Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè (Tổ chuyên gia có 01 người là ông Nguyễn Trọng Lộc chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng – Trường Đại học Quy Nhơn là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2.5.7. Tổ chuyên gia lập HSMT đưa ra nhiều tiêu chí và nội dung yêu cầu cao hơn tính chất gói thầu, cụ thể: (1) Gói thầu: Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành (Cải tạo mộ; Cải tạo đài dâng hương; nạo vét mương thoát nước); (2) Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè; (3) Công trình gia cố sạt lở ô bao số 7, xã An Nhơn; (4) Gói thầu số 4: Xây dựng trạm xử lý và nhà điều hành (bao gồm chi phí thiết bị) thuộc công trình Trạm xử lý nước thải khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; (5) Gói thầu số 3: Nền và mặt đường thuộc công trình Đường 26/3, xã Tân Phú Trung (6) Gói thầu số 3: Vỉa hè, bó vỉa, hệ thống cống (cống ngang đường ĐK 600, cống dọc đường D600, cửa xả cống ĐK), gia cố sạt lở thuộc dự án Đường ĐT 853 cũ, xã Tân Phú Trung **là chưa phù hợp** theo quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

2.5.8. Tổ chuyên gia đánh giá HSDT của nhà thầu chưa phù hợp với tiêu chí đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu và HSDT cụ thể: (1) Gói thầu: Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành (Cải tạo mộ; Cải tạo đài dâng hương nạo vét mương thoát nước; Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Yêu cầu về nhân sự chủ chốt); (2) Gói thầu: Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè (Chỉ huy trưởng công trình Nhà thầu đề xuất là ông Nguyễn Xuân Tình, Tổ chuyên gia báo cáo đánh giá kết quả dự thầu là ông Trần Bá Linh).

2.5.9. Nhà thầu trúng thầu không có tên trên Cổng thông tin đấu thầu Quốc gia là chưa phù hợp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu, cụ thể: (1) Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quang Hưng thực hiện Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện; (2) Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng thiết kế Phát Đạt thực hiện Gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa công trình Khu hành chính xã Tân Bình; hạng mục: Cống hàng rào, sân đan, rãnh thoát nước, san lấp mặt bằng; (3) Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế điện Hiếu Thảo Đồng Tháp thực hiện gói thầu Gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa công trình Khu hành chính xã Tân Bình; hạng mục: Cống hàng rào, sân đan, rãnh thoát nước, san lấp mặt bằng.

2.5.10. Chủ đầu tư không gửi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể: (1) Gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa công trình Khu hành chính xã Tân Bình; hạng mục: Công hàng rào, sân đan, rãnh thoát nước, san lấp mặt bằng là chưa phù hợp theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu.

2.5.11. Chủ đầu tư không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể: (1) Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Tiểu học An Nhơn; (2) Tăng cường cơ sở vật chất đài truyền thanh cơ sở xã Tân Bình; (3) Công trình ban ủ tích đồng rác và phủ bạt HDPE khu xử lý rác thải Phú Hựu là chưa phù hợp theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

IV. Kiến nghị.

Theo kết quả thanh tra tại UBND huyện Châu Thành được nêu tại phần III, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số nội dung như sau:

1. Đối với UBND huyện Châu Thành.

1.1. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc giao Kế hoạch vốn năm 2023 có 03 dự án vượt Kế hoạch vốn trung hạn và 08 dự án bố trí không phù hợp tên nguồn vốn theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

1.2. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, đề nghị UBND huyện Châu Thành giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành làm Chủ đầu tư theo đúng quy định tại Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014 (*được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020*).

1.3. Chỉ đạo các Chủ đầu tư chấp hành nghiêm trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; và cập nhật đầy đủ các dự án và thông tin dự án lên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định.

2. Đối với phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện

2.1. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc tham mưu UBND Huyện giao Kế hoạch vốn năm 2023 có 03 dự án vượt vốn Kế hoạch vốn trung hạn và 08 dự án bố trí không phù hợp tên nguồn vốn theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2.2. Tham mưu UBND huyện Châu Thành giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành làm chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành theo đúng quy định tại Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014 (*được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020*).

2.3. Tiếp tục tham mưu UBND Huyện kịp thời chỉ đạo bằng văn bản đến các Chủ đầu tư chấp hành việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định; và cập nhật đầy đủ

các dự án và thông tin dự án lên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện

3.1. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với nội dung chưa thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu.

3.2. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc không thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc công trình Công trình ban ủi tích đồng rác và phủ bạt HDPE khu xử lý rác thải Phú Hựu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm a, đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu.

4. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội

4.1. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành (Cải tạo mộ; Cải tạo đài dâng hương; nạo vét mương thoát nước) có đưa ra tiêu chí không phù hợp theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4.2. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành (Cải tạo mộ; Cải tạo đài dâng hương; nạo vét mương thoát nước) có tiêu chí chưa đáp ứng được điều kiện của hồ sơ mời thầu.

4.3. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu có sai sót.

5. Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Châu Thành

5.1. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu các gói thầu: (1) Xây dựng Trạm xử lý và nhà điều hành (Trạm xử lý nước thải khu tái định cư Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; (2) Gói thầu số 3: Nền và mặt đường thuộc công trình Đường 26/3; (3) Gói thầu số 3: Vĩa hè, bó vỉa, hệ thống cống (cống ngang đường ĐK 600, cống dọc đường D600, cửa xả cống ĐK), gia cố sạt lở; (4) công trình Gia cố sạt lở ô bao số 7 (đoạn khu vực cống ông Thín), xã An Nhơn có đưa ra tiêu chí chưa phù hợp quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

5.2. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu chưa phù hợp tiêu chí được quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

5.3. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện khẩn trương khắc phục ngay việc viên chức của Ban chưa có chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

6. Ban Quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành

6.1. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè lên hệ thống trề 20 ngày so với quy định tại Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6.2. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chỉ định thầu Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam Tiền thực hiện nhưng không có tên trên cổng thông tin đấu thầu Quốc gia (tại thời điểm chỉ định thầu) theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

6.3. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè có đưa ra tiêu chí chưa theo quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

6.4. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thuê đơn vị tư vấn không đảm bảo về chuyên môn yêu cầu, tính chất gói thầu Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè theo quy định tại Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Huyện

Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu đa năng không đảm bảo điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

8. Đối với UBND các xã, thị trấn và Trường học

8.1. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chỉ định thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa công trình Khu hành chính xã Tân Bình; hạng mục: Công hàng rào, sân đan, rãnh thoát nước, san lấp mặt bằng cho các Công ty sau: (1) Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng thiết kế Phát Đạt; (2) Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng A&C Vĩnh Long; (3) Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế điện Hiếu Thảo Đồng Tháp không có tên trên cổng thông tin đấu thầu Quốc gia (tại thời điểm chỉ định thầu) theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

8.2. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn: Khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp đê bao Bà Thạm nhánh rẽ bờ Đông; công trình Chống tràn Tuyến bờ bao kênh Hai Hường – Bờ Khóm (thuộc Tiểu vùng 5); công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Tiểu học An Nhơn; công trình Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận; hạng mục: Cải tạo trụ sở làm việc, xã An Phú Thuận không đảm bảo điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

8.3. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án sau: Nâng cấp đê bao Bà Thạm nhánh rẽ bờ Đông; Nâng cấp, sửa chữa công trình Khu hành chính xã Tân Bình; hạng mục: Công hàng rào, sân đan, rãnh thoát nước, san lấp mặt bằng; Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Tiểu học An Nhơn lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia bị trễ thời gian theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

8.4. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 5: Đường Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (Giáp ranh tỉnh Vĩnh Long) có đưa ra tiêu chí không phù hợp theo quy định tại điểm d Khoản 3 Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

8.5. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thuê đơn vị tư vấn không đảm bảo về chuyên môn yêu cầu, tính chất gói thầu số 5: Đường Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (Giáp ranh tỉnh Vĩnh Long) theo quy định tại Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

UBND huyện Châu Thành tổ chức thực hiện theo Kết luận thanh tra này, có các biện pháp và thời gian khắc phục những tồn tại, sai sót của tập thể, cá nhân có liên quan; báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Thanh tra Sở) về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- UBND huyện Châu Thành;
- GD và các PGD Sở;
- Phòng ĐTC;
- Văn phòng Sở (Cổng TT Sở KH&ĐT);
- Lưu: VT+TTr (lvt).

CHÁNH THANH TRA



Huỳnh Thanh Chiến