

Số: 2348a/TB-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chấp hành pháp luật về đầu tư công
và công tác đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 31/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận thanh tra số 64/KL-SKHĐT, về việc thanh tra chấp hành pháp luật về đầu tư công và công tác đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Điều 118 Luật Thanh tra năm 2022; Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết luận thanh tra như sau:

A. NỘI DUNG THANH TRA

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và công tác đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời kỳ thanh tra: trong phạm vi năm 2021-2022, khi cần thiết có thể xem trước hoặc sau thời gian này.

B. KẾT LUẬN

I. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và công tác đấu thầu năm 2021

1. Kết quả đạt được

Sở GD&ĐT đã tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển ngành giáo dục, cơ bản đáp ứng trình tự lập, phê duyệt dự án đầu tư; công tác lựa chọn các nhà thầu xây dựng, cung cấp thiết bị đã được thực hiện theo trình tự quy định của Luật Đấu thầu và các quy định có liên quan; việc thi công xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, thanh toán, quyết toán theo trình tự quy định của pháp luật và hợp đồng đã được ký đảm bảo theo quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND Tỉnh, ban hành quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Giải ngân vốn đầu tư công

Kết quả giải ngân đến ngày 31/01/2022: Tổng số 34.862,666 triệu đồng/47.445,666 triệu đồng; **đạt tỷ lệ 73,48%** so với kế hoạch vốn đã phân bổ, **không đạt tỷ lệ giải ngân 95%** theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 339/UBND-ĐTĐD ngày 27/8/2021 của UBND Tỉnh, về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

2.2. Nợ đọng xây dựng cơ bản

Năm 2021, Sở GD&ĐT đã để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản với số tiền là 635,111 triệu đồng của Dự án Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu theo quy định của Luật Đầu tư công.

2.3. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đầu tư

- Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hội trường Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ngành giáo dục theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư công. Sau khi dự án được UBND Tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư¹ mới được cập nhật vào Kế hoạch phát triển giáo dục tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 (Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 08/08/2022 của UBND Tỉnh).

- Đầu tư xây dựng Hội trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu không có trong quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2021

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chủ đầu tư đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trễ thời gian so với quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, cụ thể: (1) Dự án Hội trường Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu trễ **100 ngày**; (2) Dự án Mua sắm thiết bị Mầm non trễ **69 ngày**; (3) Dự án Mua sắm trang, thiết bị dạy học ngoại ngữ trễ **19 ngày**.

b) Thời gian thực hiện hợp đồng

Về thời gian thực hiện Hợp đồng vượt quá thời gian theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Mua sắm thiết bị Mầm non giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 10 ngày, tuy nhiên Sở GD&ĐT ký Hợp đồng với nhà thầu thời gian thực hiện Hợp đồng là 30 ngày).

2.5. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Sở GD&ĐT chưa cập nhập đầy đủ thông tin các dự án trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (<https://dautucong.mpi.gov.vn>) theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

¹ Quyết định số 1425/QĐ-UBND.HC ngày 16/9/2020 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hội trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu.

II. Kết luận về chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu mua sắm thiết bị năm 2022

1. Kết quả đạt được

- Sở GD&ĐT đã thực hiện đầy đủ các bước về lập, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu và đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định, tạo điều kiện cho các nhà thầu tham dự gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu Tổ chuyên gia bám theo tiêu chí được phê duyệt và tuân thủ về thời gian.

- Năm 2022, Sở GD&ĐT phê duyệt giá 08 gói thầu mua sắm hàng hoá với tổng giá trị là 140.811,12 triệu đồng và đã tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu với kết quả trúng thầu 08 gói thầu là 122.626,97 triệu đồng, tổng giá trị giảm thầu 18.184,15 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu là 13%.

- Các Nhà thầu được đề nghị trúng thầu đa số có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá và có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Sở GD&ĐT đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trễ so với quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, cụ thể: (1) Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 đăng tải **trễ 04 ngày**; (2) Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 đăng tải **trễ 05 ngày**; (3) Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 đăng tải **trễ 02 ngày**.

- Sở GD&ĐT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, thiếu căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP theo quy định tại Mẫu số 3 kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT.

- Sở GD&ĐT phê duyệt dự toán gói thầu bao gồm chi phí QLDA, chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng của Gói thầu 08: Mua sắm thiết bị mầm non cho các Trường mầm non, mẫu giáo là chưa phù hợp theo khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

2.2. Công tác lập HSMT và đánh giá HSDT

- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập HSMT Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 đưa tiêu chí đánh giá nhân sự chủ chốt có chứng chỉ hoặc chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động còn hiệu lực theo quy định, có chứng nhận huấn luyện PCCC còn hiệu lực theo quy định là không thực sự cần thiết đối với gói thầu mua sắm hàng hoá và tiêu chí này làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập HSMT đưa ra tiêu chí “*Giấy đăng ký chứng nhận quyền tác giả*” không đồng nhất giữ các gói thầu có cùng nội dung (Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị dạy

học tối thiểu lớp 1; Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6). Sau khi Công ty TNHH TBGD Huỳnh Anh phản ánh Chủ đầu tư phải hủy bỏ yêu cầu về “Giấy chứng nhận quyền tác giả” (Công văn số 1417/SGDDĐT-KHTC ngày 29/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

2.3. Thời gian thực hiện Hợp đồng

Đối với Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 thời gian thực hiện Hợp đồng số 97/HĐ-SGDĐT ký ngày 01/12/2022 giữa Sở GD&ĐT (Chủ đầu tư) với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sao Việt (Nhà thầu cung cấp thiết bị), hiệu lực Hợp đồng tính từ ngày 06/12/2022, thời gian thực hiện Hợp đồng 120 ngày, hết thời gian thực hiện Hợp đồng vào ngày 06/4/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra là tháng 8/2023 (chậm hơn 04 tháng) Nhà thầu cung cấp thiết bị vẫn chưa hoàn thành Hợp đồng nhưng Sở GD&ĐT vẫn chưa làm việc với Nhà thầu để **xem xét việc chậm thực hiện Hợp đồng là do yếu tố khách quan hay chủ quan để xử lý theo quy định.**

Bên cạnh đó, ngày 02/8/2023, Đoàn thanh tra làm việc với Đơn vị tư vấn giám sát Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 (Công ty ICC) xác nhận Nhà thầu cung cấp thiết bị chưa hoàn thành Hợp đồng là do có một số mặt hàng Nhà thầu cung cấp chưa phù hợp với yêu cầu của nhà trường (tranh ảnh, sơ đồ, bản đồ... có nội dung chưa phù hợp với miền Nam), Nhà thầu đang tiến hành thay đổi các thiết bị chưa phù hợp; Đơn vị tư vấn giám sát chưa kịp thời báo cáo Chủ đầu tư về nguyên nhân chậm hoàn thành Hợp đồng của Nhà thầu cung cấp thiết bị.

2.4. Một số nội dung khác

a) Công ty Cổ phần thẩm định giá Việt thẩm định giá Gói thầu 3: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 có 02 sản phẩm (Màu goát, Đất nặn) không đúng nội dung yêu cầu của Chủ đầu tư làm sai lệch giá trị thẩm định thiết bị hàng hoá là $(6.212,70/36.581,991 \text{ triệu đồng}) \times 100\% = 16,98\%$.

Chủ đầu tư phê duyệt giá gói thầu và phát hành HSMT 02 sản phẩm (Màu goát, Đất nặn) theo khối lượng và đơn giá theo Chứng thư thẩm định giá. Tuy nhiên, khi Công ty TNHH TBGD Huỳnh Anh phản ánh khối lượng mua sắm theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở (Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT) thì yêu cầu kỹ thuật 02 loại hàng hoá trên là mỗi phòng học bộ môn (PHBM) trang bị 01 hộp/HS (lưu ý định mức này áp dụng cho HS/PHBM) chứa không phải cho 1 học sinh. Theo khối lượng mời thầu nêu trên sẽ dẫn đến khối lượng mua sắm rất lớn và theo tính toán của Công ty TNHH TBGD Huỳnh Anh thì sẽ vượt giá gói thầu khoảng 30% so với tổng giá mời thầu nhưng Chủ đầu tư vẫn giữ nguyên khối lượng theo HSMT. Trong quá trình tổ chức đấu thầu có 01 Nhà thầu tham dự (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sao Việt), đáp ứng các tiêu chí theo HSMT, có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt và được đánh giá trúng thầu là phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu.

Đối với nội dung sai sót trên của Công ty Cổ phần thẩm định giá Việt và Sở

GD&ĐT (Chủ đầu tư) nhưng gói thầu vẫn lựa chọn được Nhà thầu trúng thầu (không phải huỷ thầu) và không làm thiệt hại ngân sách. Tuy nhiên, khi thương thảo ký Hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu, Chủ đầu tư không tiến hành rà soát lại nhu cầu sử dụng để giảm khối lượng mua sắm (Màu goát, Đất nện) theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDDT mà vẫn giữ theo khối lượng theo HSMT dẫn đến mua sắm (Màu goát, Đất nện) vượt quá nhu cầu sử dụng.

b) Công ty ICC thành lập Tổ chuyên gia lập HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu 08 gói thầu² gồm: bà Phan Thị Ngon, ông Ngũ Thế Nghĩa có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, về trình độ chuyên môn của 02 thành viên Tổ chuyên gia (Bà Phan Thị Ngon, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Chuyên ngành Kế toán; ông Ngũ Thế Nghĩa, tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, Chuyên ngành Công trình nông thôn) là chưa phù hợp với nội dung gói thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

c) Sở GD&ĐT ký Hợp đồng với Công ty ICC thực hiện cùng lúc 06 gói thầu Tư vấn giám sát đầu tư³ (trong đó có 04 Hợp đồng ký ngày 23/12/2022, 01 Hợp đồng ký ngày 28/12/2022, 01 Hợp đồng ký ngày 29/12/2022), nhân sự thực hiện 06 Hợp đồng gồm người (ông Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Hùng Thái; ông Nguyễn Huỳnh Thục Duy; ông Nguyễn Viết Quang; ông Trần Công Tình) với tổng giá trị 06 Hợp đồng là 423.919.900 đồng. Qua kiểm tra Nhật ký giao hàng của các Nhà thầu cung cấp thiết bị, Đoàn thanh tra nhận thấy Công ty ICC không có giám sát hết các địa điểm giao hàng, lắp đặt thiết bị theo nội dung Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư. Tuy nhiên, Công ty ICC vẫn đề nghị thanh toán 100% khối lượng công việc theo Hợp đồng đã ký là chưa phù hợp với khối lượng công việc thực tế đã thực hiện.

C. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

I. Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và công tác đấu thầu năm 2021

Qua kết quả Thanh tra về đầu tư công và công tác đấu thầu năm 2021 tại Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số nội dung như sau:

1. Giải ngân vốn đầu tư công

Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách công tác giải ngân vốn đầu tư **không đạt tỷ lệ giải ngân 95%** theo Công văn số 339/UBND-ĐTXD ngày 27/8/2021 của UBND Tỉnh, về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải

² (1) Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1; (2) Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; (3) Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6; (4) Mua sắm thiết bị mầm non cho các Trường mầm non, mẫu giáo; (5) Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ cấp Tiểu học 1; (6) Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ cấp Tiểu học 2; (7) Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ cấp Trung học cơ sở; (8) Mua sắm thiết bị dạy học tin học cho các Trường THPT, THCS-THPT.

³ (1) Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Mua sắm thiết bị mầm non giai đoạn 2021-2025; (2) Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu cấp Trung học cơ sở thuộc Dự án đầu tư Mua sắm trang, thiết bị dạy học ngoại ngữ; (3) Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị dạy học tin học cho các trường THPT, THCS-THPT; (4) Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu cấp Tiểu học 1, thuộc dự án Mua sắm trang, thiết bị dạy học ngoại ngữ; (5) Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu cấp Tiểu học 2, thuộc dự án Mua sắm trang, thiết bị dạy học ngoại ngữ; (6) Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát gói thầu cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.

ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

2. Nợ đọng xây dựng cơ bản

Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách dự án Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu đã đề xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản với số tiền là 635,111 triệu đồng theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đầu tư

Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hội trường Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ngành giáo dục theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư công.

4. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trễ thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, đối với các dự án sau: (1) Dự án Hội trường Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu **trễ 100 ngày**; (2) Dự án Mua sắm thiết bị Mầm non **trễ 69 ngày**; (3) Dự án Mua sắm trang, thiết bị dạy học ngoại ngữ **trễ 19 ngày**.

5. Về thời gian thực hiện Hợp đồng

Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách dự thảo Hợp đồng Gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Mua sắm thiết bị Mầm non giai đoạn 2021-2025 vượt quá thời gian theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

6. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân chưa cập nhập đầy đủ thông tin các dự án trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (<https://dautucong.mpi.gov.vn>) theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT.

II. Việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu mua sắm thiết bị năm 2022

Qua kết quả Thanh tra về công tác đấu thầu mua sắm thiết bị năm 2022 tại Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Đối với UBND Tỉnh

- Đề nghị UBND Tỉnh xem xét giao Sở Tài chính thực hiện xác định việc Chủ đầu tư, Tư vấn thẩm định giá, Nhà thầu trúng thầu có dấu hiệu “thối giá” hàng hoá đối với danh mục hàng hoá của các gói thầu thực hiện trong năm 2022 theo phản ánh của Báo Công luận, Báo Lao động trong thời gian qua (báo cáo tại khoản 3 mục IV phần 2).

- Chỉ đạo Sở GD&ĐT làm việc với Nhà thầu (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sao Việt) để xem xét việc chậm thực hiện Hợp đồng là do yếu tố khách quan hay chủ quan và tiến hành xử lý theo quy định đối với Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, do vi phạm thời gian thực hiện Hợp đồng khoảng 04 tháng.

2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

2.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trễ thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT: (1) dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 đăng tải **trễ 04 ngày**; (2) dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 đăng tải **trễ 05 ngày**; (3) dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 đăng tải **trễ 02 ngày**;

b) Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách phê duyệt dự toán gói thầu bao gồm chi phí QLDA, chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng của Gói thầu 08: Mua sắm thiết bị mầm non cho các Trường mầm non, mẫu giáo là chưa phù hợp theo khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.2. Công tác lập HSMT và đánh giá HSDT

Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách kiểm tra HSMT Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 có đưa tiêu chí đánh giá nhân sự chủ chốt có chứng chỉ hoặc chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động còn hiệu lực theo quy định, có chứng nhận huấn luyện PCCC còn hiệu lực theo quy định là không thực sự cần thiết đối với gói thầu mua sắm hàng hoá và tiêu chí này có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

2.3. Thời gian thực hiện Hợp đồng

Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 đã để Nhà thầu cung cấp thiết bị (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sao Việt) vi phạm thời gian thực hiện khoảng 04 tháng so với Hợp đồng đã ký nhưng chưa kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền (thời gian hoàn thành Hợp đồng vào ngày 06/4/2023).

2.4. Một số nội dung khác

a) Sở GD&ĐT tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác thuê đơn vị thẩm định giá đối với việc mua sắm trang thiết bị giáo dục trong thời gian tới.

b) Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân phụ trách kiểm tra Tổ chuyên gia lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu: (1) Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1; (2) Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; (3) Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6; (4) Mua sắm thiết bị mầm non cho các Trường mầm non, mẫu giáo; (5) Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ cấp Tiểu học 1; (6) Mua sắm thiết bị

dạy học ngoại ngữ cấp Tiểu học 2; (7) Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ cấp Trung học cơ sở; (8) Mua sắm thiết bị dạy học tin học cho các Trường THPT, THCS-THPT đối với Đơn vị tư vấn thực hiện không có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu quy định tại khoản 1 Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

c) Sở GD&ĐT thực hiện ký 06 Hợp đồng tư vấn giám sát vào các ngày 23/12-29/12/2022 với Công ty ICC, thời gian hoàn thành công việc từ 60-120 ngày. Trong khi đó nhân sự giám sát của Công ty ICC có 05 nhân sự là đủ đáp ứng cho 01 Hợp đồng tư vấn giám sát nhưng Công ty đã đảm nhận cả 06 Hợp đồng tư vấn giám sát cùng thời gian với 05 nhân sự trên là không đảm bảo về nhân sự của Công ty ICC theo quy định tại Điều 15 của Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

d) Sở GD&ĐT làm việc với Đơn vị tư vấn giám sát (Công ty ICC) xác định lại khối lượng thực tế đã thực hiện 06 gói thầu Tư vấn giám sát đầu tư⁴, đối với nội dung không có thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo Hợp đồng, giảm trừ thanh toán theo đúng quy định.

3. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

Giao Thanh tra Sở tiến hành các thủ tục xử phạt Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông ICC do có hành vi, vi phạm tại Điều 33 của Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật về đầu tư công và công tác đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- GD và các Phó GD Sở;
- Văn phòng Sở (để đăng lên CTT Sở);
- Lưu: VT, TTr (lvt).

GIÁM ĐỐC



Trương Hòa Châu

⁴ (1) Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Mua sắm thiết bị mầm non giai đoạn 2021-2025; (2) Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu cấp Trung học cơ sở thuộc Dự án đầu tư Mua sắm trang, thiết bị dạy học ngoại ngữ; (3) Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị dạy học tin học cho các trường THPT, THCS-THPT; (4) Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu cấp Tiểu học 1, thuộc dự án Mua sắm trang, thiết bị dạy học ngoại ngữ; (5) Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu cấp Tiểu học 2, thuộc dự án Mua sắm trang, thiết bị dạy học ngoại ngữ; (6) Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát gói thầu cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.